



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Tids- og Procesplan

By, Land og Kultur

Ejendom

Mellemgade 15

5600 Faaborg

Dato: 06.11.17

Titel

Navn mhoeg

tlf. dir. 72532189

Nordagerskolen

- **Rådgiverudbud**

- Uge 45 – 47, 2017 : Rådgiverudbud
- Uge 48, 2017 : Udvælgelse af rådgiver
- Uge 48, 2017 : Kontrahering med rådgiver med opstartsmøde

- **Ide, program og dispositionsforslag - fasen:**

- Uge 49, 2017 – uge 4, 2018 : Ide, program og dispositionsforslag (4-6 møder + 2 workshop á 4-5 timer) i projektgruppen.
- Uge 4-5, 2018 : Kvalitetssikring af dispositionsforslag (Ejendom)
- Uge 6, 2018 : Godkendelse af dispositionsforslag i projekt- og styregruppen

- **Forprojekt/myndighedsprojekt – fasen:**

- Uge 7 – 13, 2018 : Forprojekt – (Skøn: 2-3 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøder)
- Uge 14 - 15, 2018 : Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom)
- Uge 15 - 16, 2018 : Godkendelse af forprojekt i projekt- og styregruppen
- Uge 16 - 17, 2018 : Byggeansøgning indsendes

- **Hovedprojekt – fasen:**

- Uge 17 – 36, 2018 : Hovedprojekt (Skøn: 1-2 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøde)
- Uge 24 - 25, 2018 : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom)
- Uge 26, 2018 : Godkendelse af hovedprojekt i projekt- og styregruppen
- Uge 31 – 34, 2018 : Tilbudsindhentning
- Uge 34, 2018 : Licitation
- Uge 35, - 2018 : Godkendelse af licitationsresultat i projekt- og styregruppen
- Uge 36 - 37, 2018 : Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen

- **Udførelsesfasen:**

- Uge 37, 2018 – uge 25, 2019 : Udførelse af projekt

- **Aflevering til indflytning:** Uge 26, 2019