



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Tids- og Procesplan

By, Land og Kultur

Ejendom

Mellemgade 15

5600 Faaborg

Dato: 11.01.18

Titel

Navn Anders Snitkjær

Øhavsskolen, afd. Uglen

tlf. dir. 72 53 21 88

- **Rådgiverudbud**

- Uge 02 – 05, 2018 : Rådgiverudbud
- Uge 06, 2018 : Udvælgelse af rådgiver
- Uge 06, 2018 : Kontrahering med rådgiver med opstartsmøde

- **Ide, program og dispositionsforslag - fasen:**

- Uge 08, 2015 – uge 16, 2018 : Ide, program og dispositionsforslag (4-6 møder + 2 workshop á 4-5 timer) i projektgruppen.
- Uge 16-17, 2018 : Kvalitetssikring af dispositionsforslag (Ejendom)
- Uge 17, 2018 : Godkendelse af dispositionsforslag i projekt- og styregruppen

- **Forprojekt/myndighedsprojekt – fasen:**

- Uge 17 – 23, 2018 : Forprojekt – (Skøn: 2-3 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøder)
- Uge 23 - 24, 2018 : Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom)
- Uge 24 - 25, 2018 : Godkendelse af forprojekt i projekt- og styregruppen
- Uge 25 - 26, 2018 : Byggeansøgning indsendes

- **Hovedprojekt – fasen:**

- Uge 27 – 35, 2018 : Hovedprojekt (Skøn: 1-2 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøde)
- Uge 35 - 37, 2018 : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom)
- Uge 38, 2018 : Godkendelse af hovedprojekt i projekt- og styregruppen
- Uge 39 – 41, 2018 : Tilbudsindhentning
- Uge 42, 2018 : Licitation
- Uge 42, - 2018 : Godkendelse af licitationsresultat i projekt- og styregruppen
- Uge 43 - 45, 2018 : Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen

- **Udførelsesfasen:**

- Uge 47, 2018 – uge 40, 2020 : Udførelse af projekt

- **Aflevering til indflytning: Uge 40, 2020**