



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

By, Land og Kultur
Ejendom
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Dato: 18.1.2021
Titel: Ny daginstitution
Navn mschj
tlf. dir. 72532146

Tids- og Procesplan

Ny daginstitution i Årslev

- **Rådgiveraftale**
 - Uge 2 - 5, 2021 : Rådgiverudbud
 - Uge 6, 2021 : Kontrahering med rådgiver med online opstartsmøde
- **Projektforslag - fasen:**
 - Uge 8 – 12, 2021 : Projektforslag (2 møder i projektgruppen + 1 teknikermøde)
 - Uge 13, 2021 : Kvalitetssikring af projektforslag (Ejendom)
 - Uge 14, 2021 : Godkendelse af projektforslag i projekt
- **Myndighedsprojekt - fasen:**
 - Uge 15 – 20, 2021 : Myndighedsprojekt (2-3 møder i projektgruppen + 1 teknikermøde)
 - Uge 21, 2021 : Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom)
 - Uge 21, 2021 : Godkendelse af myndighedsprojekt i projekt- og styregruppen
 - Uge 21, 2021 : Byggeansøgning indsendes
- **Hovedprojekt/udbudsprojekt - fasen:**
 - Uge 22 – 26, 2021 : Hovedprojekt (2 møder i projektgruppen + 2 teknikermøde)
 - Uge 27, 2021 : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom)
 - Uge 27, 2021 : Godkendelse af hovedprojekt i projekt
- **Udbud:**
 - Uge 32 – 34, 2021 : Tilbudsindhentning
 - Uge 35, 2021 : Licitation
 - Uge 35, 2021 : Godkendelse af licitationsresultat i projekt- og styregruppen
 - Uge 36 - 37, 2021 : Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen
- **Udførelsesfasen:**
 - Uge 38, 2021 – uge 47, 2022 : Udførelse af projektet ca. 14 måneder)
- **Aflevering**
 - Uge 48, 2022 : Aflevering til indflytning: